

	CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA				
	CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO				
	OBRA: RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS				

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL DO ITEM	PRIMEIRO	SEGUNDO	TERCEIRO
		(% / R\$)	MÊS	MÊS	MÊS
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,46%	100,00%		
		28.721,34	28.721,34	0,00	0,00
02	ESCAVAÇÕES	0,78%	100,00%		
		5.039,23	5.039,23	0,00	0,00
03	DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO	0,15%	100,00%		
		949,19	949,19	0,00	0,00
04	ESTACAS	12,71%	100,00%		
		81.876,40	81.876,40	0,00	0,00
05	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	19,09%	65,00%	35,00%	
		122.947,34	79.915,77	43.031,57	0,00
06	IMPERMEABILIZAÇÕES	1,18%		60,00%	40,00%
		7.582,06	0,00	4.549,24	3.032,82
07	ALVENARIA DE VEDAÇÃO	1,24%	40,00%	60,00%	
		7.984,68	3.193,87	4.790,81	0,00
08	PERGOLADO DE MADEIRA	2,93%			100,00%
		18.855,20	0,00	0,00	18.855,20
09	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5,37%		30,00%	70,00%
		34.564,83	0,00	10.369,45	24.195,38
10	REVESTIMENTO EM ARGAMASSA	1,48%		60,00%	40,00%
		9.513,03	0,00	5.707,82	3.805,21
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	0,88%		20,00%	80,00%
		5.656,99	0,00	1.131,40	4.525,59
12	PISO	2,36%		20,00%	80,00%
		15.224,27	0,00	3.044,85	12.179,42
13	ESQUADRIAS	38,37%		40,00%	60,00%
		247.169,64	0,00	98.867,86	148.301,78
14	GUARDA CORPO E CORRIMÃO	6,86%		20,00%	80,00%
		44.216,65	0,00	8.843,33	35.373,32
15	PINTURA	1,93%			100,00%
		12.438,99	0,00	0,00	12.438,99
16	PAISAGISMO	0,12%			100,00%
		763,59	0,00	0,00	763,59
16	LIMPEZA FINAL DA OBRA	0,11%			100,00%
		701,56	0,00	0,00	701,56
TOTAL GERAL:		644.204,99			
DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R\$):		MENSAL	199.695,80	174.628,50	260.367,66
		ACUM.	199.695,80	374.324,30	634.691,96
PERCENTUAL:		MENSAL	31,00%	27,11%	40,42%
		ACUM.	31,00%	58,11%	98,52%

Câmara Municipal de Itatiba, 14 de outubro de 2022

Engº. Antonio Carmelito Marassatto
Engenheiro Civil
CREA/SP: