


RELATORIO DE INSPEÇÃO ESPECÍFICA		RIE-MAN-ITA-CMI-920-TSE-2020.006
<b>Sistema/Elemento:</b> Calhas da cobertura.	<b>Responsável:</b> Construtora Terra Sol Ltda.	<b>Data da inspeção:</b>
<b>Localização:</b> Externa	<b>Técnico:</b> Eng.º. Evandro Lima	26/11/2020
<b>Local:</b> Palácio 1º de Novembro - Sede da Câmara Municipal de Itatiba - SP		
<b>Relatório Técnico de referência:</b> Não aplicável		
1. Descrição		
<p>Em 26 de Novembro de 2020, em vistoria no edifício, constatou-se que as calhas estão com suas emendas danificadas e estão com ferrugem ao decorrer de suas peças na cobertura da <b>Câmara</b> (ver <b>Figura 1 e Figura 2</b>), como medida preventiva e investigativa, foi feito a inspeção do problema, com isso orientamos a administração da Câmara à solicitar e vistoria pela empresa responsável pela execução do serviço e acionar a garantia para a correção do problema, caso não haja, orientamos a substituição do elemento de imediato.</p>		
 <p>a) Detalhe da calha na cobertura da Câmara.</p>		
<p><b>Figura 1: Vista calhas as quais deverão receber a intervenção.</b></p>		

2. Recomendações Técnica:			
<p>Diante das constatações do Item 1, recomenda-se a manutenção/substituição das calhas, a empresa responsável deverá providenciar a resolução dos problemas encontrados.</p> <p>Quantitativo dos itens:</p> <p>- Calha U galvanizada corte 80, com 0,50mm de espessura, pintura eletrostática branca, em peças de 10m para inclusão de juntas de dilatação, parafusada, rebitada com rebite de aço, soldada com estanho e vedada com poliuretano – 148 metros lineares. Considerar aplicação manta impermeabilizante em toda a extensão da intervenção e mão de obra para a retirada e recolocação de telhas termoacústicas de 12,5mm para a instalação das calhas.</p>			
Criticidade:			
<input checked="" type="checkbox"/> Crítico	<input type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Mínimo	
Classificação da Anomalia:			
<input type="checkbox"/> Exógena	<input checked="" type="checkbox"/> Endógena	<input checked="" type="checkbox"/> Natural	<input type="checkbox"/> Funcional
Prazo da Intervenção:			
<input checked="" type="checkbox"/> Imediato	<input type="checkbox"/> 6 meses	<input type="checkbox"/> 1 ano	<input type="checkbox"/> Outro _____

---

**Terra Sol Engenharia**  
 Eng.º Evandro Lima  
 CREA-SP: 5070314166